

Umbria, Perugia, 13/07/2023

UMBRIA, SS452 “DELLA CONTESSA”, ANAS: COMPLETATO UN TERZO DEI LAVORI, IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA

Icone comunicati ponti

- ultimato lo smontaggio del vecchio impalcato
- in corso le operazioni di rinforzo delle pile
- interventi in corso anche in galleria

Perugia, 13 luglio 2023

Nel cantiere per il ripristino strutturale del **viadotto “Contessa”**, sulla SS452 a Gubbio, sono in pieno svolgimento i lavori previsti dal progetto, con uno stato di avanzamento del 30, in linea con il cronoprogramma.

In particolare, dopo lo smontaggio del vecchio impalcato, ultimato a metà giugno, sono stati eseguiti i rinforzi delle spalle e sono ora in corso le operazioni di rinforzo delle cinque pile esistenti. Ad agosto sarà quindi avviata la posa in opera del nuovo impalcato metallico.

Al contempo proseguono i lavori di ripristino strutturale della **galleria** adiacente. In particolare, sono stati ultimati gli interventi sulle fondazioni e sono in corso le operazioni per la realizzazione della nuova struttura interna. A seguire sarà realizzata la parte elettrica e impiantistica.

I lavori di ripristino di entrambe le opere, per un **investimento complessivo di 9,4 milioni di euro**, rientrano nell’ambito del **piano di riqualificazione della strada statale 452 “della Contessa”**, avviato da Anas a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell’infrastruttura ex regionale. Nell’ambito dello stesso piano Anas ha realizzato anche i lavori di risanamento della pavimentazione sull’intero tracciato, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2,5 milioni di euro.
