

[Home](#) > Anas e Provincia di Reggio Emilia: avanzano i lavori per il miglioramento del livello di servizio della strada statale 63 `del Valico del Cerreto`, per un investimento di 54 milioni di euro

---

11/10/2014

## **Anas e Provincia di Reggio Emilia: avanzano i lavori per il miglioramento del livello di servizio della strada statale 63 `del Valico del Cerreto`, per un investimento di 54 milioni di euro**

In via di ultimazione cinque interventi di ammodernamento della sede stradale. Sono in via di completamento gli interventi di ammodernamento della strada statale 63 `del Valico del Cerreto` nei comuni di Carpineti e Castelnovo ne` Monti, mentre avanzano i lavori per la costruzione della variante all`abitato di Bocco, nel comune di Casina.

L`Anas e la Provincia di Reggio Emilia hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori in corso sulla statale - che comportano un investimento complessivo da parte dell`Anas pari a circa 54 milioni di euro - durante un incontro che si è tenuto questa mattina presso il teatro di Castelnovo ne` Monti, nel corso del quale è stato anche presentato un libro edito dalla Provincia sulla storia della statale 63.

`Si tratta di lavori - ha affermato il Capo Compartimento Anas per l`Emilia Romagna, Nicola Prisco - che consentiranno entro breve tempo il superamento di importanti criticità, innalzando i livelli di sicurezza della circolazione su un`arteria particolarmente strategica, in quanto principale via di collegamento tra la città e le numerose comunità della montagna. Il livello consistente degli investimenti, peraltro, conferma l`impegno forte dell`Anas anche in epoca di ristrettezze della finanza pubblica`.

`A breve saremo in grado di concludere questi interventi molto importanti e attesi che avvicinano ulteriormente l`Appennino alla città e che stanno facendo lavorare decine di persone, aspetto non secondario in un momento economicamente difficile come questo`, ha aggiunto la presidente della Provincia di Reggio Emilia, Sonia Masini, sottolineando `la preziosa collaborazione che si è attuata sia con Anas di Roma sia con il Compartimento di Bologna, dove c`è stata la massima attenzione da parte della dirigenza e dello staff tecnico, che ha interagito continuamente con gli uffici del nostro Servizio Infrastrutture che hanno elaborato con cura e meticolosità le progettazioni dei cinque interventi`.

In particolare, nel comune di Casina sono in corso i lavori per la costruzione della variante al vecchio tracciato in corrispondenza dell`abitato di Bocco, per un investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro. Il nuovo tracciato, lungo circa 1,5 km, comprende la realizzazione di due gallerie lunghe complessivamente 1 km, un viadotto di 90 metri e due rotatorie. Attualmente sono in corso le lavorazioni relative agli imbocchi delle gallerie e altre lavorazioni di movimento terra. Il completamento è previsto entro il 2016.

Inoltre, nel tratto Ca` del Merlo-Croce sono in corso cinque distinti interventi di rifunzionalizzazione e miglioramento della strada- programmati di concerto con i comuni di Carpineti e Castelnovo ne` Monti nonché con la Provincia di Reggio Emilia - che si prevede di completare entro l`autunno. Il primo intervento, per un investimento complessivo di circa 2,8 milioni di euro, riguarda l`allargamento della sede stradale e il raddoppio del ponte `Pignedolo`, in un tratto di circa 800 metri (dal km 76,200 al km 76,980). L`allargamento della carreggiata e l`adeguamento del ponte sono stati completati, mentre restano da

eseguire le pavimentazioni e l'installazione delle barriere laterali di sicurezza.

Il secondo intervento (dal km 75,750 al km 76,200) riguarda l'allargamento della sede stradale e la costruzione di un nuovo ponte a tre campate lungo 120 metri, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. Il varo dell'impalcato del ponte è stato completato, mentre è in corso la realizzazione delle solette.

Gli altri tre interventi (dal km 75,750 al km 70,800), per un investimento complessivo di circa 3,2 milioni di euro, riguardano: l'allargamento della sede stradale, la realizzazione di una rotatoria e la rettifica di una curva con contestuale allargamento della carreggiata. I lavori sono in via di ultimazione, essendo in corso le opere di finitura, la realizzazione della segnaletica e dell'impianto di illuminazione della rotatoria.

Infine, è in corso di completamento la progettazione dei lavori di ripristino della sede stradale tra il km 43 e il km 44, nel comune di Collagna, per un investimento complessivo di 13,5 milioni di euro.

Reggio Emilia, 11 ottobre 2014

---