

[Home](#) > Basilicata, statale 655 “Bradonica”: entro la prima decade di marzo, l’impresa esecutrice dei lavori del Lotto della Martella presenterà ad Anas il cronoprogramma definitivo degli interventi

---

Basilicata, Potenza, 20/02/2017

## **Basilicata, statale 655 “Bradonica”: entro la prima decade di marzo, l’impresa esecutrice dei lavori del Lotto della Martella presenterà ad Anas il cronoprogramma definitivo degli interventi**

[icone](#) [comunicati](#) [incontri](#)

### ***Oggi l’incontro presso il Comune di Matera con Anas, impresa ed Enti locali***

Si è tenuto oggi presso la sede del Comune di Matera alla presenza – tra gli altri – di rappresentanti di Anas, dell’Associazione Temporanea d’Imprese esecutrice delle opere, degli *Assessori alle Infrastrutture e Mobilità* della Regione Basilicata ed ai Lavori Pubblici del Comune di Matera, dei Sindaci dei Comuni di Matera ed Irsina e delle maggiori Organizzazioni Sindacali un incontro finalizzato a fare il punto sui **lavori del 1° Tronco – 1° Lotto della Martella (Matera) lungo la strada statale 655 “Bradonica”**.

Durante la riunione, l’A.T.I. Aleandri - Consorzio Integra, che sta eseguendo l’intervento, si è impegnata a presentare ad Anas – entro la prima decade di marzo – un cronoprogramma dettagliato, nel quale verranno indicati i tempi delle singole lavorazioni che restano da completare e la relativa forza lavoro che sarà necessario impiegare.

Ad oggi, l’intervento – che era stato sospeso a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito l’area dei lavori nel periodo post-natalizio – ha raggiunto un avanzamento pari al 75%.

Per la conclusione di tutti i lavori (prevista entro la fine dell’anno in corso) restano da realizzare opere nel tratto terminale dell’asse principale a fine Lotto; conclusi questi interventi sarà possibile realizzare e completare le opere impiantistiche, idrauliche, la pavimentazione, l’installazione delle barriere di sicurezza e fonoassorbenti e la segnaletica orizzontale e verticale.

Nel corso dell’incontro Anas, in attesa di analizzare il cronoprogramma dei lavori, ha ribadito, ancora una volta, l’impegno di tutto il proprio personale tecnico ed operativo allo scopo di rendere fruibile l’infrastruttura quanto prima, anche in vista dell’importante appuntamento del 2019 che vedrà la città di Matera quale Capitale Europea della Cultura.

Potenza, 20 febbraio 2017

---