

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

1/07/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci AMELLO N° 1**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 1/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 1/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 3/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

3/07/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 2**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 3/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 3/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

4/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

12/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

6/07/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N°3**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 6/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 6/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>150</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 7/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12/20/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 4**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/07/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLO N° 4**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 9/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 9/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 10/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

16/07/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 5**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

16/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

16/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 17/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/07/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLO N° 6**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

22/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

22/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 29/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

>Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/07/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 7**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

24/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AA**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

24/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AA

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 23/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

17/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

27/07/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLO N°8**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

27/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

27/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

28/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

17/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/07/20

Commissa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELLO N° 9**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 28/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 28/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 19/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 17/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

19/07/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELLO N° 10

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 19/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AG

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 19/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AG

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 30/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 17/08/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

30/07/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 11**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

30/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

30/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

31/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

17/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

31/07/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 12**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 31/07/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

M**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 31/07/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>205</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

AA

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 1/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 17/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.itInternet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

3/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 13 - N° 14**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

3/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 4/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 22/20/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

4/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 15-16**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

4/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

4/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 9/08/2020

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 22-24/10/2020

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 17-18**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 5/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 5/8/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 6/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 24/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

6/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELLO N° 18-20**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 6/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 6/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>7/08/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>26/12/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

7/08/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELL N° 21-22**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 7/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 7/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 8/07/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 23-24/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

8/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 23**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data 8/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 8/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

10/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

23/20/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

10/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 24-25**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

10/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

10/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>150</u>		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

11/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scasso R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

23-26/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

11/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 26-27**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 11/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 11/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>22/08/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>26/08/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

12/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANBLW N° 28-29**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 12/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 12/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

N. 21**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 13/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da Istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 26/20/20

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

13/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 30-31**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 13/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 13/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

14/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

26-27/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

14/08/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLO N° 32**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 14/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 14/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 27/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 27/08/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 33-34**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

17/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

17/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 18/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 17-19/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 35-36**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 18/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 18/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 13/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 29/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.n.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

19/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 37-38-39

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 19/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 19/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

20/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

28/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casaibueno (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

20/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 40-42-42

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 20/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 20/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 200		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 20/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 30/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

21/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 43-44-45**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 21/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 21/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

22/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

30-31/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/08/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AMELLO N° 46**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

22/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

22/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 24/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 30/08/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 47-48-49**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 24/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 24/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 25/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 30-31/10/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

25/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELLO N° 50-51-52**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 25/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 25/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

26/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scasso R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

31/10 - 2/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 53-54-55**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

26/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

26/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 27/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 2/21/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

27/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 56-57-58**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

27/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

27/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 18/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 2/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

31/08/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 58-60-61**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 31/08/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 31/08/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 1/03/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 2/14/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

1/03/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 62-63-64**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 1/03/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 1/03/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

2/03/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

2-3/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

2/03/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANBU N° 65-66-67**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 2/03/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 2/03/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbueno (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 3/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 3/09/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

3/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 68-69-70

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 3/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 3/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

4/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

4-5/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

4/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 71-72-73-74**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 4/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 4/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 7/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 7/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

7/09/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AWEL N° 75-76-77-78**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 7/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 7/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 8/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 7/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

8/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 79-80-81-82**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

8/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

8/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

9/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

6-22/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 83-84-85-86**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 9/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì alliegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 9/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata **10/09/20**

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata **7-28/11/20**

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

10/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 87-88-89-90**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data 10/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 10/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 11/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 7/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

11/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 91-92-93-94**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

11/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

11/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>205</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

24/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

7-11/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

14/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 95-96-97**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

14/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

14/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931. Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>15/09/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>7-11/11/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 45**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

15/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 98-99-100**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

15/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

15/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>150</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>16/09/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>9-11/11/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

16/09/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLO N° 101 - 102 - 103**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 16/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 16/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

17/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

11/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 106-108-106**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 17/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 17/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

18/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

11-13/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/03/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 107-108-109**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 18/03/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 18/03/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 19/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12-13/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 49**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

21/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANBU n° 120-121-122**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 21/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 21/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

12/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scasso R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

12-14-17/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ARELL N° 113-114-115**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

22/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

22/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 23/03/24

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12-14/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--

--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

23/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELL N° 116-117-118**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 23/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 23/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 24/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12-14/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 119-120-121**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 24/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 24/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 25/08/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 14-16/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

25/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 122-123-124**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 25/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 25/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 26/03/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 26-26/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/03/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLE N° 125-126-127**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 28/03/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 28/03/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

29/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

24-27/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

29/09/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLO n° 128-129-130**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

29/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

U**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

29/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

U

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 30/09/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 17/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

>Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

30/09/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 130 - 131 - 132**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 30/09/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 30/09/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>205</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>1/10/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>18/11/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

1/20/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 134-135-136**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 1/20/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 1/20/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 2/20/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 17-20/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

2/10/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELLA n° 137 - 138 - 139**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 2/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 2/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 3/20/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 17/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 140-141-142**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 5/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

M**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 5/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

M

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 6/10/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 18/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

6/10/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLO N° 143-144-145**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

6/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

UR**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

6/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

UR

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 7/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 17-18-19/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

7/10/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANGL N° 146-147-148-149-150**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 7/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 7/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>8/12/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>5-21/11/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

8/10/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLO n° 151-152-153-154-155**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 8/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 8/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 9/10/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 5-21/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/10/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLO N° 156-157-158-159-160**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

9/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

9/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 10/10/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 5-22/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

12/10/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 161-162-163-164-165**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data 12/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 12/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 13/10/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 7-20/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

13/12/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANBU n° 165-167-168-169-170**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 13/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 13/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>250</u>		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 14/10/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 23/10/20
7 - 24/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

14/12/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AMELLO N° 171 - 172 - 173 - 174 - 175**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

14/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

14/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 15/10/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 7-12/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

15/10/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ARELL. N° 176-177-178-179-180**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 15/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 15/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>16/20/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da Istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>10-20-21/11/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

16/10/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 181-182-183-184-185**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data 16/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 16/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

17/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

10-20-21/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

19/10/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci AMELLO n° 186-187-188-189-190**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 19/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 19/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 20/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 10-22/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

20/10/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AVELLO N° 191 - 192 - 193 - 194 - 195**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 20/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 20/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 22/20/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 22-22/22/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/10/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLO N° 196-197-198-199-200**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 21/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 21/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>150</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 22/10/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 11-23-24/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/12/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AMELIO N° 201-202-203-204-205**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 22/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 22/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>23/10/24</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>11-23-24/11/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

23/12/24**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANSL N° 207-208-209-210-206**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 23/12/24

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 23/12/24

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>24/20/20</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>12-23-24/21/20</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 74**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/10/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci AMELLO N° 211-212-213-214-215**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

26/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

26/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 27/10/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12-15/11/20
18/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Data apertura

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenzaConci ANELLO N° 216-217-218-219**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 27/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 27/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>3</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 28/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 26/12/20
31/12/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/10/20**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLO N° 220-221-222-223**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 28/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 28/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>3</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 29/10/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 30/11-7/12/20
31/11/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

29/12/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 224-225-226-227

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

29/12/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

29/12/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 150		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 30/12/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 13-27-28/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

30/10/20

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELLO n° 228-229-230-231**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 30/10/20

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

MS**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 30/10/20

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>220</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

MS

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 24/11/20

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 13-17/11/20

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007