

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

14/07/12**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLI N° 1361-1362-1363-1364-1365**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

14/07/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

NO**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

14/07/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

NO

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 15/07/24

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 15/08/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

15/07/11**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLI N° 1365-1367-1368-1369**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

15/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conci strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

15/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 16/07/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 16/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

16/07/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 1370-1371-1372-1373**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 16/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 16/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 17/07/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 6/25/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/07/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AN2U N° 1374-1375-1376-1377-1378-1379**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

17/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

17/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

18/07/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

8/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/07/14**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza**

Conci

ANALI N° 1380-1381-1382-1383-1384**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

19/07/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

19/07/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>150</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 22/07/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

21/07/11
8-12/05/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

21/07/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANGLU N° 1385-1386-1387-1388**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

21/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

21/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 22/07/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 22-23/05/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/07/11**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLI N° 1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

22/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

22/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

23/07/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} , ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

12-13/08/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

23/07/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1385-1386-1387-1388-1389

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

24/07/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

23/07/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 24/07/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 13-15/08/13

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/07/14**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

AMEU N° 1400-1401-1402-1403-1404**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

24/07/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

24/07/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 26/07/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 15-16/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/07/14**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANALI N° 1405-1406-1407-1408**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

26/07/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

26/07/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>17/07/11</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da Istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>16/05/13</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

27/07/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

M3U N° 1409 - 1410 - 1411 - 1412 - 1413 - 1414

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

27/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

27/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>5</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

28/07/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

16-17/05/23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/07/11**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLI N° 1415-1416-1417-1418-1419**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 28/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 28/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

28/07/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

17-18/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/07/12**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELLI N° 1420 - 1421 - 1422 - 1423 - 1424 - 1425**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

28/07/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

28/07/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

30/07/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

18-19/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

30/07/12**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci AMELI N° 1426-1427-1428-1429-1430**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 30/07/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 30/07/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

31/5/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scasso R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

19/5/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

31/07/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMEU N° 1431-1432**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

31/07/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

31/07/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>180</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 21/8/13

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 19/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

4/08/11**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**

Conci

ANELLO N° 1433**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

4/08/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

4/08/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 5/08/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 19/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/08/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1434-1435-1436**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

5/08/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

5/08/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 7/08/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 13-22/08/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

7/08/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 1437 - 1438 - 1439 - 1440**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

7/08/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

7/08/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

9/08/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

22/08/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/08/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci

AMELI N° 1441-1442-1443-**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 9/08/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

MG**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 9/08/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

MG

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

10/08/24

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

22/05/24

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Data apertura

12/08/11

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANALI N° 1444 - 1445 - 1446

data

12/08/11**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

12/08/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm <u>185</u>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibrator			No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi			No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

11/08/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

25/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Data apertura

11/08/14

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

11/08/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

11/08/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n°	2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n°	1	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge				Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm	185		N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato				Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori					N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto				Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi				Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale
Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento
S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti
Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi
Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

11/08/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

20-11/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/08/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANGLI N° 1650-1651-1652**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

22/08/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

22/08/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 13/03/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 27/05/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/08/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1453-1454-1455-1456

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 24/08/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 24/08/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

25/08/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _y (Rck _y ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

7/06/13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

25/08/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci

AMBULI n° 1457-1658

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

25/08/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

25/08/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n°	5	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n°	2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge				Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm	185	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Slump rilevato				Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori				Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto				Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi				Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

N. 133**CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

data

26/08/13**FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE**

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

data

8/06/13**FASE 4 : CARICO E TRASPORTO**

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/08/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 1459-1460-1461**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

26/08/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

26/08/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

27/06/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scasso R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

3-10/06/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007