

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Data apertura

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

2/2/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELI N° 499-500-501-502-503-504**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

2/2/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

2/2/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>150</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 4/2/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 8-12-27-31/03/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

4/01/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 505-506-507-508-509-510**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

4/01/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

4/01/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 5/02/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 9-12-24/03/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/10/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANOLI N° S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

5/10/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

5/10/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 7/10/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo [firma]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 11/10/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo [firma]

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

7/1/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLO N° 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

7/1/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

7/1/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 200		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 8/04/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata MAR-APR 2021

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

8/10/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANGLU N° 523-524-525-526-527-528**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

8/10/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

8/10/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

9/2/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

11/2/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/04/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANGLIN' 523-530-531-532-533-534**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

9/04/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

9/04/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

13/03/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

28-10-31/03/12
8-12-2011/12

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 134

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

11/04/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 535-536-537-538-539-540

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

11/04/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

11/04/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1			
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 6	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Slump rilevato	mm 190			
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta			
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

N. 136

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 12/01/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 25-11-2014
8-12/01/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Data apertura

12/01/12

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMBU N° 542-542-543-544-545-546

data

12/01/12

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm <u>185</u>		N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori				N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta		
		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi				

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007


CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

Apertura sponde ≥ 10 mm	data <u>13/01/12</u>		
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

Idoneo posizionamento su automezzo	data <u>27-31/03/12</u> <u>12-13-20/04/12</u>		
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:**> Sede Legale**

 Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

 S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

 Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

 Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

136

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

13/01/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 547-548-549-550-551-552

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

13/01/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

13/01/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 180		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

236

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

14/02/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

29/03/12

5/04/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/01/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANQU N° 553-554-555-556-557-558

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 24/01/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 24/01/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm 200	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Slump rilevato			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 15/02/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 15/02/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

15/01/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 558-560-561-562-563-564

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 15/01/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 15/01/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

15/01/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

12-12-10-11-13/04/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 139

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

16/01/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 565-566-567-568-569

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

16/01/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

16/01/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 195		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 18/11/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo MF

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 31/03/11
17-13-11-24/4/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo MF

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/01/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci **AMBULI N° 570-571-572-573-574-575**data **18/01/14****FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata **18/01/14**

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n° 6	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm 195		
Slump rilevato		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori				
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

13/01/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 4 : CARICO E TRASPORTO**

data

12-14-15-21/01/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/01/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI n° 576-577-578-579-580-581

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 18/01/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 18/01/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 20/04/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 8-22-15-13

20-04/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

20/01/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMU n° 582-583-584-585-586-587

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 20/01/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 20/01/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 200		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

21/04/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

21/04/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 143

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

21/01/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANSLU n° 588-589-590-591-592-593

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

21/01/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

22/01/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 190		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N 143

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 22/01/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 20-26-22-24/04/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 149

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/01/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 594-595-596-597-598-599

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

22/01/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

22/01/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 6	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 190		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 23/01/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 22-15-21-23-28/01/14
21/05/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 265

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

23/01/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 600-601-602**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 23/01/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 23/01/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 25/02/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 25/02/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 147**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

25/04/24

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMEU N° 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

25/04/24

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

25/04/24

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 26/01/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 13/05/14 - 17/04/14

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/01/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELIN° 609-610-611-612-613-614

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

26/01/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

26/01/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

27/01/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

14.15-16-24/04/11
6/25/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Data apertura

17/01/12

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 615-616-617-618-619-620

data

17/01/12

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

17/01/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n°	2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n°	2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm	190		
Slump rilevato		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Funzionamento vibratori					
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Lisciatura e rifinitura bordi		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 28/01/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 25-26-27-28/01/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

28/01/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 621-622-623-624-625-626

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

28/01/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

28/01/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n°	5	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n°	2	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge				SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm	190	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Slump rilevato				SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori				SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto				SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi				SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 28/01/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

28-12-2011
11/05-2011
5/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Data apertura

29/01/12

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci

ANBU N° 627-628-629-630-631

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

29/01/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

29/01/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n°	2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n°	2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm	185		
Slump rilevato		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Funzionamento vibratori					
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Lisciatura e rifinitura bordi		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 1/02/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da Istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 1/05/2012

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

4/2/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci **ANELLI N° 632-633-634-635-636-637**

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 4/2/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 4/2/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 190	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 2/02/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 22-02-2014

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

2/02/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMEU N° 638-638-640-642-642-643

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 2/02/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 2/02/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

3/02/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

24/05/12

20/05/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 154**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

3/02/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ARMATO N° 644-645-646-647-648-649**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

3/02/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

4/02/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>5</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

4/12/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

23-16-17/11/14
8-19/05/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978005

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

4/02/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELU N° 650-651-652-653-654-655

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 4/02/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 4/02/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 150		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 5/2/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 24-28-30/04/14
12/05/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/02/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMEU N° 556-657-658-659-660-661

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 5/02/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 5/02/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 6/10/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 24.11.23 30/06/24
5.10/05/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

6/02/22

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELLI N° 662-663-664-665

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

6/02/22

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

6/02/22

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 206		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 8/02/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 30/06/11
5-17-20/05/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

8/02/24

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

8/02/24

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

8/02/24

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 5	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

9/02/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

24-2/04/14
3-7/05/14 - 20/05/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 158

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/02/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

A.M. N° 672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

9/02/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

9/02/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 135		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 20/02/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 18/02/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

10/02/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 10/02/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 10/02/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

11/02/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

11/02/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

11/02/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANNO N° 696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

11/02/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

11/02/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 12/02/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 12/02/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 162

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

12/02/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANGU N° 708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

12/02/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

12/02/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n°	5	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n°	2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge				Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Slump rilevato		mm	190		
Funzionamento vibratori		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Lisciatura e rifinitura bordi		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 13/02/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 11 MAGGIO 2021

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/02/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANAL N° 72-74-722-723-724-725

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

17/02/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

17/02/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 150		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 18/02/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 30/04/11
7-4-8-21/05/11

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Data apertura

18/02/14

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMBULI N° 726-727-728-729-730-731

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 18/02/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 18/02/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibrator	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 23/02/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 23-4-8-25/05/21

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casa/buono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

13/02/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELI n° 732-733-734-735-736-737

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 19/02/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 19/02/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 20/02/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 3-4-11-12
25-12/05/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--

--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

20/02/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANSU N° 738-739-740**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

20/02/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

20/02/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 22/04/22

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 7-8/05/22 - 12/05/22

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/02/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 744-745-746-747-748**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

22/02/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

22/02/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 23/02/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 11-11-2011

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 158**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

23/02/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 748-750-751-752-753-754**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

23/02/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

23/02/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

24/02/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

28-01-2012

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/02/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 755-756-757-758-759-760

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 24/02/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 24/02/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 190		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 25/02/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 8-11-16-13/05/11
4/05/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

25/02/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 761-762-763-764-765-766**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

25/02/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

25/02/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

26/02/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

8-14-15-18/02/14

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/02/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 757-768-769-770-771-772

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

26/02/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

26/02/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 180		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

27/02/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

20/01/21 - 28/01/21
4/06/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

27/02/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANAL N° 773-774-775-776-777-778**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

27/02/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

27/02/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>205</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 1/03/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 10-11-11-24-28/05/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

2/03/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANALI n° 779-780-781-782-783-784**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

2/03/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

2/03/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 7/03/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 28-29-30/05/11
3-8/06/11 - 24-25/05/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N. 124

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

21/03/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELLI N° 785-786-787-788-789-790

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 21/03/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 21/03/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato		mm 200	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta			
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

3/03/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

22-25-28/06/12
1-5/06/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

3/03/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELLI N° 781-782-783-784-785-786

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 3/03/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 3/03/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 6	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 4/03/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 21-31/05/11
1-3-8/06/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Data apertura

4/03/12

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANCI N° 797-798-799 800-801-802data 4/03/12**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**data 4/03/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm <u>190</u>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori			No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione:		circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 5/03/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 20-11-16

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI S.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

5/03/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 803-804-805-806-807-808

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 5/03/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 5/03/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 6/03/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da Istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 21-26/05/11
17/10/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale	> Stabilimento	> Recapiti	> Dati Amministrativi
Via Nazionale, 4	S.S. 19 - km. 88	Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006	Partita IVA: 04474310655
84030 Casalbuono (Sa)	84030 Montesano S.M. (Sa)	E-mail: info@casellacostruzioni.it	REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007
		Internet: www.casellaprefabbricati.it	

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

6/03/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 808-810-811-812-813-814**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

6/03/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

6/03/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 8/03/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

31/05/12 - 26/05/12
1-5-8-15/06/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

8/03/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMBULI N° 815-816-817-818-819-820**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 8/03/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 8/03/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 8/03/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 25/05/12 - 26/05/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

9/03/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANBU 1°821-822-823-824-825-826**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

9/03/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

9/03/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>6</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 10/03/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scasso R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 24-25-27-29/05/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

10/03/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELI N° 827-828-829-830-831-832**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

10/03/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

10/03/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 11/03/22

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 25-26-27/06/22
25-26/06/22

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

11/03/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMEU n° 833-834-835-836-837-838**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

11/03/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

11/03/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>250</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 12/03/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 25-15-17-15/10/12
16-18/06/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

N° 183

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

15/03/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMELI N° 833-840-841-842-843-844

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

15/03/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

15/03/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 195		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 26/03/12

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 28/05/12 28-5/12
5-12-2012

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbueno (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

16/03/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci Atvelli N° 845-846-847-848-849-850**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

16/03/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

16/03/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>200</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

17/03/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _j (Rck _j ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

18-5/11 - 5/09/12
F-18-24-24/06/12

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--

--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

17/03/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano" - Cunicolo di emergenza

Conci AMELI N° 851-852-853-854-855-856**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

17/03/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

17/03/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1			
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>5</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Slump rilevato	mm <u>185</u>			
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 18/03/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 18/03/21 - 26/03/21
4-5-17-18/04/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

18/03/14**Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza**Conci ANELL N° 857-858-859-860-861-862**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 18/03/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 18/03/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 13/03/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 5-7-8-9-19-24/04/21

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

19/03/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANELI N° 863-864-865-866-867-868**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**data 19/03/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONEdata 19/03/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>190</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 20/03/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rckj (Rckj ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 26/05/11 2-3/05/11

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scari

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

22/03/11

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci ANON N° 869-870-871-872-873-874

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 21/03/11

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 21/03/11

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Slump rilevato		mm 190		N/A <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta			
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi			Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data

23/03/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

14/03/14 FEB. 13

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/03/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMBU N° 875-876-877-878-879-880**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data 23/03/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concoio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concoio strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 23/03/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>5</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>1</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>195</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 24/03/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 24/03/14 - F000 13

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

24/03/22

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 881-882-883-884-885-886**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

24/03/22

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]**FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE**

data

24/03/22

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 25/03/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck _i (Rck _i ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata MAG 22 - FEB 23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

25/03/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELI N° 887-888-889-890-891-892**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

25/03/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

25/03/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>185</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 26/03/11

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck) ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 14/02/11 - FEB 23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

26/03/21

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

Amali N° 833-834-835-836-837-838**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

26/03/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verballi allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

26/03/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>130</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>27/3/14</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>14/6/14 - 15/6/14</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--	--

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

27/03/14

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

AMRU N° 888-900-904

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data

27/03/14

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

27/03/14

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 195		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto: 15 min circa	Durata vibrazione: circa 15 sec a volta		
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALEdata 23/03/14

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck; (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTOdata 22/05/14
31/07/14 - 1/03/15

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

29/03/24

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELU N° 902-903-904-905-906-907

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 29/03/24

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 29/03/24

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° 6	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° 2	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm 185		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4

84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88

84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006

E-mail: info@casellacostruzioni.it

Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655

REA n° 369931 Iscrizione del 30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE		data <u>30/03/11</u>	
Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck \geq 10 MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO		data <u>GIU 11 - FEB 13</u>	
Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

--

N. 135

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Data apertura

30/03/12

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci

ANELLI N° 908-909-910-911-912-913

FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA

data 30/03/12

Precisione dei casseri (verifica periodica)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (concoio strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (concoio strumentato)	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbali allegati)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data 30/03/12

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1	n°	2	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove interne		n°	2	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge				SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix		mm	190	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Slump rilevato				SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Funzionamento vibratori				SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto				SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi				SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 31/03/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero Rck, (Rck ≥ 10 MPa prove a 16/18 h)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data 11/04/21 Monte 23

Idoneo posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007

**CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.**

E PREFABBRICATI IN CEMENTO

Piano Controllo Qualità Conci Prefabbricati curvilinei - Cliente: Valdisangro Scarl

Data apertura

31/03/21

Frequenza di controllo: ogni giorno di produzione

Commessa: S.S 62 Fondovalle Sangro- Galleria naturale "San Sebastiano"- Cunicolo di emergenza

Conci AMELLIN 914-915-916-917-918-919**FASE 1 : IDONEITA' CASSAFORMA E GABBIA DI ARMATURA**

data

31/03/21

Precisione dei casseri (verifica periodica)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Pulizia dei casseri - nessun residuo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Corretta stesura del disarmante (velo omogeneo/nessun eccesso)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Dimensione e sagoma delle barre	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posizionamento e regolarità delle maglie	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Giunzioni e sovrapposizioni	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo distanziatori e copriferro	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Pulizia ferri di armatura	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Conformità e corretto posizionamento inserti metallici	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa barrette estensimetriche (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Posa Unità acquisizione Dati (UAD) (conco strumentato)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Chiusura delle sponde ≤ 1 mm	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Autorizzazione al getto (Vedi Verbalì allegati)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

FASE 2 : GETTO CALCESTRUZZO E VIBRAZIONE

data

31/03/21

Mix	C40/50 S4 XC4- XF1		
Prelievo campioni cls per prove interne	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Prelievo campioni cls per prove di laboratorio previste da Legge	n° <u>2</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Consistenza calcestruzzo idonea come da qualifica mix	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Slump rilevato	mm <u>135</u>		
Funzionamento vibratori	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Durata getto:	15 min circa	Durata vibrazione:	circa 15 sec a volta
Controllo spessore getto - corrispondenza progetto	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Lisciatura e rifinitura bordi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007



CASELLA COSTRUZIONI s.r.l.
E PREFABBRICATI IN CEMENTO

FASE 3 : SCASSERO E CONTROLLO FINALE

data 1/24/21

Apertura sponde ≥ 10 mm	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità superficiale, ganci, spessori - corrispondenza progetto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneità dimensionale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Idoneo accatastamento - come da istruzioni operative	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Identificazione prodotto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Applicazione data di getto con marcatore a getto d'inchiostro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo allo scassero R_{ck} ($R_{ck} \geq 10$ MPa prove a 16/18 h)	SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo di tipo visivo delle superfici (assenza di lesioni o microfessurazioni)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

[Signature]

FASE 4 : CARICO E TRASPORTO

data

Idoneo posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Legatura di fissaggio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Bolla e documentazione di accompagnamento	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
Controllo visivo integrità manufatto dopo il posizionamento su automezzo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

L'addetto al controllo

Note:

> Sede Legale

Via Nazionale, 4
84030 Casalbuono (Sa)

> Stabilimento

S.S. 19 - km. 88
84030 Montesano S.M. (Sa)

> Recapiti

Tel.: 0975.863016 Fax.: 0975.1978006
E-mail: info@casellacostruzioni.it
Internet: www.casellaprefabbricati.it

> Dati Amministrativi

Partita IVA: 04474310655
REA n° 369931 Iscrizione del
30.03.2007