

Lazio, Roma, 09/09/2014

Alluvione Sardegna, Ciucci: `Il cronoprogramma degli interventi prosegue nel sostanziale rispetto delle principali scadenze del piano`

14 interventi ultimati, 21 progetti in esecuzione, completate le procedure di affidamento lavori, avvio dei restanti cantieri non appena verranno rilasciati i pareri e le autorizzazioni di competenza degli enti terzi

`Il cronoprogramma di attuazione degli interventi di ripristino della viabilità interrotta a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2013 prosegue nel sostanziale rispetto delle principali scadenze stabilite nel piano`. È quanto ha affermato il presidente dell`Anas, Pietro Ciucci, Commissario Delegato per gli interventi di ripristino, in occasione dell`invio della seconda relazione trimestrale sullo stato di attuazione delle attività svolte, resa ai sensi dell`Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 14 febbraio 2014. Nel dettaglio, dei 51 interventi previsti dal piano, per un investimento complessivo di 50,8 milioni di euro: 14 interventi sono stati completati; 21 sono in corso di esecuzione; e 16 saranno consegnati alle imprese esecutrici non appena saranno espressi i pareri da parte degli enti terzi interessati, presumibilmente entro fine settembre (ad eccezione di un progetto sulla S.P. 38 in provincia di Olbia-Tempio, che riguarda un`area sottoposta a sequestro giudiziario ed è ancora in fase di gara).

`In relazione ad alcuni progetti - ha aggiunto il Commissario delegato -, ricadenti soprattutto nelle aree del Nuorese e del Medio Campidano, il rispetto dei tempi inizialmente stimati per la consegna dei lavori ha risentito di alcuni problemi emersi in sede di rilascio dei pareri di competenza da parte degli enti terzi interessati. La consegna dei lavori potrà avvenire entro il mese di settembre non appena saranno rilasciate le relative autorizzazioni. L`obiettivo finale è l`ultimazione di 39 interventi entro l`anno e dei restanti nel primo trimestre del 2015`.

Il lavoro del Commissario Delegato e dell`Anas, quale soggetto attuatore, ha portato già all`ultimazione di opere molto attese dalla comunità locale, tra le quali la riapertura al traffico della SS 125 `Orientale Sarda` tra il km 267,650 e il km 268,500, nei pressi di Posada, in provincia di Nuoro, avvenuta il 6 giugno alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi.

Inoltre, al fine di ripristinare rapidamente la viabilità interrotta sulle principali arterie regionali, sono state previste ed ultimate fasi intermedie dei lavori di 2 interventi lungo la S.P. 73 `Bitti - Sologo` e la S.P. 46 `Oliena Dorgali`.

Tutte le informazioni più rilevanti sugli interventi di ripristino, sono consultabili sul sito dedicato all`attività del Commissario, disponibile al link: www.CRVSardegna2013.it [1].

Cagliari, 9 settembre 2014

Collegamenti

[1] <http://www.CRVSardegna2013.it>