

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Triennio 2024-2026

Informativa annuale al RPCT

Annualità 2024

Indice

ID 1A Informativa circa le determinazioni assunte, evidenziando le finalità perseguite, le motivazioni delle deroghe esercitate, nonché la sussistenza delle condizioni di compatibilità con i principi e le disposizioni inderogabili.

ID 2A Informativa in ordine alle approvazioni dei progetti disposte, evidenziando le finalità perseguite, le motivazioni delle deroghe esercitate, nonché la sussistenza delle condizioni di compatibilità con i principi e le disposizioni inderogabili.

ID 3A Informativa in ordine alla gestione operativa delle procedure ablatorie, con indicazione di ogni eventuale criticità intervenuta e dei conseguenti provvedimenti adottati, nonché dei casi di rideterminazione delle indennità rispetto a quanto previsto nella fase progettuale con le relative motivazioni.

ID 4A Informativa circa le approvazioni delle varianti disposte, evidenziando le motivazioni delle varianti adottate e quelle delle deroghe esercitate, nonché la sussistenza delle condizioni di compatibilità con i principi e le disposizioni inderogabili.

ID 1B Informativa circa le determinazioni assunte in tema di ricorso alla procedura negoziata, evidenziando le finalità perseguite, le motivazioni delle deroghe esercitate, nonché la sussistenza delle condizioni di compatibilità con i principi e le disposizioni delle direttive di riferimento.

ID 2B Informativa circa le procedure negoziate e gli affidamenti diretti espletati dalla SA con riferimento a ciascun intervento oggetto di commissariamento, evidenziando le modalità e le procedure dalla stessa adottati per la scelta dei soggetti da consultare e la selezione dei contraenti, nonché delle valutazioni condotte in ordine al numero minimo di imprese invitate e le motivazioni di eventuali ricorsi ai termini ristretti per la presentazione offerte e/o al sopralluogo obbligatorio.

ID 3B Informativa circa le nomine dei RUP disposte dalla SA, con indicazione dei criteri adottati e degli accertamenti effettuati per la selezione dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico, nonché delle attività espletate per assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali degli stessi.

ID 4B Informativa circa eventuali provvedimenti disciplinari adottati dal soggetto attuatore/stazione appaltante nei confronti dei RUP, con le relative motivazioni, connesse alle situazioni di conflitto d'interesse (omissione delle dichiarazioni, mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, mancata astensione in caso di situazione di conflitto, ecc).

ID 5B Informativa circa gli affidamenti a soggetti esterni per i servizi di supporto al RUP e di progettazione degli interventi, con indicazione delle relative motivazioni e degli accertamenti condotti in ordine all'assenza di professionalità interne

ID 6B Informativa circa le attività svolte con riferimento al sub-processo inerente alla gestione del subappalto, con precisazione della conformità rispetto alla normativa di riferimento, sia quella esterna inderogabile che quella interna adottata, nonché in ordine ai controlli eseguiti in loco.

Premessa

In attuazione a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Triennio 2024-2026, si assolvono con la presente gli obblighi informativi ivi previsti alla PARTE IV – MONITORAGGIO, segnatamente per ciascun aspetto riportato nella relativa tabella (identificato con il medesimo ID) e con riferimento specifico ai singoli interventi sottoposti alla gestione commissariale di competenza.

Interventi

“SS182 Trasversale delle Serre - Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 2°- Completamento Superamento del Colle dello Scornari” – CUP F51B16000450001

"S.S. 182 Trasversale Delle Serre Tronco 2° per Lavori di Costruzione della Variante alla S.S. 182 - Lotto Unico - da Vazzano a Vallelonga". CUP F51B16000600001

SS 182 "Trasversale delle Serre" - Tronco 1°, Lotto 1°, Stralcio 1°, Autostrada A3 – Vazzano Superamento del Cimitero di Vazzano completamento". CUP F31B16000530001

"S.S.182 "Trasversale delle Serre" - Lavori di costruzione del Tronco 5° Lotto 4° e Lotto 5° - dallo svincolo di Gagliato allo svincolo di Soverato". (CUP F81B23000330001)

"SS182 "Trasversale delle Serre" - Tronco 5° - Lotto 3°bis - Bretella per Petrizzi - Riappalto a seguito rescissione contrattuale". (CUP F61B14000220001)

ID 1A Informativa circa le determinazioni assunte, evidenziando le finalità perseguite, le motivazioni delle deroghe esercitate, nonché la sussistenza delle condizioni di compatibilità con i principi e le disposizioni inderogabili.

ID 2A Informativa in ordine alle approvazioni dei progetti disposte, evidenziando le finalità perseguite, le motivazioni delle deroghe esercitate, nonché la sussistenza delle condizioni di compatibilità con i principi e le disposizioni inderogabili.

SS182 Trasversale delle Serre - Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 2°- Completamento Superamento del Colle dello Scornari" –CZ299 - CUP F51B16000450001

Costo e finanziamenti disponibili singoli interventi

Costo investimento: 27,34 Mln €

Finanziamenti disponibili: 27,34 Mln €

Ulteriore fabbisogno finanziario: -

Il tratto viario in questione ricade nel comune di Vazzano (VV) ed interessa l'area del Colle dello Scornari che separa la vallata dell'omonimo corso d'acqua da quella del torrente Mesima.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato approvato da ANAS in data 21.09.2017 con dispositivo prot. CDG-473413-I.

Con Dispositivo Dirigenziale prot. CDG-0563722-I del 30.10.2020 ANAS ha approvato il Progetto Definitivo, anche ai fini della Dichiarazione della Pubblica Utilità, per l'importo complessivo di € 20.083.000,00.

Il Progetto Esecutivo, redatto dall'aggiudicataria per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dell'Accordo Quadro Anas DG08/17 Lotto 2 – R.T.I. GP INGEGNERIA Srl- IRD ENGINEERING S.r.l. – SAIM S.r.l. – HYPRO S.r.l., è stato avviato nel novembre del 2020, consegnato ad ANAS nell'ultimo trimestre del 2021 e sottoposto alla verifica preventiva di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con rapporto finale attestante la conformità progettuale.

In ragione della necessità emersa nel corso dello sviluppo del Progetto Esecutivo di prevedere l'acquisizione di nuove e maggiori aree per l'esecuzione degli interventi, in data 10.08.2021 è stato pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Sud" l'avviso di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto e per la Dichiarazione di Pubblica Utilità delle sole nuove e maggiori aree di cui al Progetto Esecutivo.

L'importo complessivo dell'investimento, determinato con la conclusione delle attività di progettazione esecutiva, è risultato pari a € 21.545.109,79, richiedendo, in considerazione delle coperture disponibili, un ulteriore fabbisogno finanziario ammontante a € 1.362.109,79. Al fine di reperire la predetta maggiore esigenza economica, con nota prot. CDG- 0683917-U del 28.10.2021 ANAS ha proposto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) di defanziare parzialmente, per l'importo di € 1.362.109,79, un altro intervento di non immediata cantierabilità nell'ambito del Fondo Unico. Con nota prot. MINF-11226 del 15.12.2021 il MIMS ha autorizzato l'utilizzo dell'integrazione finanziaria richiesta.

In data 07.12.2022 è stata emessa dalla Stazione Appaltante Anas la determina di approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (prot. Anas CDG- 856135-U del 07.12.2022) a favore del

CONSORZIO STABILE INFRA.TECH SCARL e il 14.02.2023 è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza all'appaltatore. L'efficacia dell'aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 con nota della Stazione Appaltante prot. CDG- 139550-U del 23.02.2023. Il contratto d'appalto è stato stipulato il 13.03.2023. Da evidenziare, inoltre, che con nota commissariale prot. COMMSS182-222-U del 17.03.2022, per le procedure di affidamento dei lavori dell'intervento in esame, è stata comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione la volontà di adesione al Protocollo di Vigilanza Collaborativa sottoscritto in data 02.03.2022 tra l'ANAC e il MIMS. In merito, non è pervenuta alcuna presa d'atto da parte dell'Autorità.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 13.05.2025.

L'avanzamento della produzione risulta, ad oggi, pari a circa il 66,2%.

Deroghe esercitate: NESSUNA

Si segnala, nell'ambito delle tempistiche di realizzazione dell'Opera, l'intervenuta interdittiva antimafia emessa nel mese di aprile 2024 nei confronti di una impresa subappaltatrice individuata dal Consorzio aggiudicatario per il montaggio delle armature metalliche. Provvedimento interdittivo, emesso dalla competente Prefettura di Catanzaro, a seguito del quale sono state immediatamente attivate le procedure di allontanamento dal cantiere dell'impresa subappaltatrice colpita dall'interdittiva medesima, nonché le ulteriori, specifiche procedure come da norme di legge e Protocollo di Legalità.

SS 182 "Trasversale delle Serre" - Tronco 1°, Lotto 1°, Stralcio 1°, Autostrada A3 – Vazzano Superamento del Cimitero di Vazzano completamente". CZ 298 - CUP F31B16000530001

Costo investimento: 12,68 Mln €

Finanziamenti disponibili: 12,68 Mln €

Ulteriore fabbisogno finanziario: -

L'intervento riguarda la realizzazione di circa 700 m di tratta stradale e si sviluppa interamente nel territorio del Comune di Vazzano (VV).

Il Progetto Preliminare dell'intervento è stato approvato da ANAS nell'ambito del più ampio lotto unico Vazzano-Vallelonga con dispositivo CDG-15251-P del 04.02.2013.

Con Dispositivo Dirigenziale prot. CDG-0601179-I del 13.11.2020 ANAS ha approvato il Progetto Definitivo, anche ai fini della Dichiarazione della Pubblica Utilità, per l'importo complessivo di € 8.320.000,00.

Il Progetto Esecutivo, redatto dall'aggiudicatario per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dell'Accordo Quadro Anas DG08/17 Lotto 2 – R.T.I. GP INGEGNERIA Srl- IRD ENGINEERING S.r.l. – SAIM S.r.l. – HYPRO S.r.l., è stato consegnato ad ANAS nell'ultimo trimestre del 2021 e sottoposto alla verifica preventiva di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con rapporto finale attestante la conformità progettuale.

In ragione della necessità emersa nel corso dello sviluppo del Progetto Esecutivo di prevedere l'acquisizione di nuove e maggiori aree per l'esecuzione degli interventi, in data 06.08.2021 è stato pubblicato sui quotidiani "Avvenire" e "La Gazzetta del Sud" l'avviso di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto e per la Dichiarazione di Pubblica Utilità delle sole nuove e maggiori aree di cui al Progetto Esecutivo.

L'importo complessivo dell'investimento, determinato con la conclusione delle attività di progettazione esecutiva, è risultato pari a € 9.286.181,65, richiedendo, in considerazione delle coperture disponibili, un ulteriore fabbisogno finanziario ammontante a € 966.181,65. Al fine di reperire la predetta maggiore esigenza economica, con nota prot. CDG- 0763191-U del 30.11.2021 ANAS ha proposto al MIMS di defanziare parzialmente, per l'importo di € 966.181,65, un altro intervento di non immediata cantierabilità nell'ambito del Fondo Unico. Con nota prot. MINF-0011287 del 15.12.2021 il MIMS ha autorizzato l'utilizzo dell'integrazione finanziaria richiesta.

Con la formalizzazione dell'intesa istituzionale di cui all'art. 4 comma 2 del DL 32/2019 tra il Commissario Straordinario e il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, raggiunta il 21.12.2021, in pari data è stato approvato in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo dell'intervento, anche ai fini della Dichiarazione di Pubblica Utilità delle nuove e

maggiori aree individuate rispetto al Progetto Definitivo, per l'importo complessivo di € 9.286.181,65, giusto Dispositivo commissariale prot. COMMSS182-176-U.

Da evidenziare, inoltre, che con nota commissariale prot. COMMSS182-221-U del 17.03.2022, relativamente alle procedure di affidamento dei lavori dell'intervento in esame, è stata comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione la volontà di adesione al Protocollo di Vigilanza Collaborativa sottoscritto in data 02.03.2022 tra l'ANAC e il MIMS. L'Autorità ha preso atto della manifestata adesione, giusta nota acquisita al protocollo commissariale in data 28.03.2022.

Con dispositivo prot. COMMSS182-330-U del 14.07.2022 il Commissario Straordinario, richiamata l'intesa istituzionale formalizzata con il Presidente della Giunta Regionale della Calabria in data 21.12.2021, ha approvato il Progetto Esecutivo aggiornato con l'applicazione del Prezzario ANAS 2022 rev. 2 pubblicato in data 10.06.2022.

In data 28.03.2023 è stata emessa dalla Stazione Appaltante Anas la determina di approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (prot. Anas CDG- 231743-U del 28.03.2023) a favore dell'impresa MANELLI IMPRESA S.p.A.

A seguito di ricorso al TAR Calabria avanzato il 27.04.2023 da un'impresa concorrente alla gara (ISGRÒ COSTRUZIONI S.R.L.), in data 22.05.2023 è stata emessa la collegata sentenza del Giudice Amministrativo che, in accoglimento del ricorso stesso, ha disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione nonché dei verbali di gara.

Dopo una preliminare disamina dei principi giuridici richiamati nel corpo della sentenza, condotta dalla Stazione Appaltante Anas al fine di valutare l'opportunità di procedere all'impugnazione della stessa, sotto impulso commissariale e in ragione degli esiti delle analisi espletate dai membri del collegio difensivo di parte Anas, sono state riprese le attività inerenti la riemissione dei provvedimenti di aggiudicazione.

In aderenza alla disciplina di cui al Protocollo di Vigilanza Collaborativa con l'ANAC, la documentazione di gara post-sentenza TAR è stata trasmessa all'Autorità dalla Stazione Appaltante Anas in data 19.09.2023, con riscontro del 02.10.2023 contenente l'indicazione della necessità di espletare approfondimenti istruttori.

Concluse le attività istruttorie sopra richiamate, in data 20.10.2023 la Stazione Appaltante Anas ha emesso il provvedimento con il quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore del RTI Isgrò Costruzioni Srl (mandataria)- CIPA SpA (mandante)- Maiorana Costruzioni Srl (ausiliaria).

Espletate le verifiche attinenti al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, il 17.01.2024 è stato emesso il provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione.

In data 26.03.2024 è stato stipulato il contratto d'appalto e il 09.04.2024 sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice.

L'avanzamento della produzione risulta, ad oggi, pari al 23,7%.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 08/04/2026.

Deroghe esercitate: NESSUNA

“S.S. 182 Trasversale Delle Serre Tronco 2° per Lavori di Costruzione della Variante alla S.S. 182 - Lotto Unico - da Vazzano a Vallelonga” – CZ 727 - CUP F51B16000600001

Il tracciato, dall'estesa complessiva di circa 7 km, interessa i territori dei Comuni di Vazzano (VV) e di Vallelonga (VV), prevedendo per circa 1/3 dello sviluppo l'adeguamento della viabilità esistente costituita dalla S.P. “Vazzano-Vallelonga” con rettifiche plano-altimetriche della stessa e per i restanti 2/3 la costruzione in nuova sede.

Il Progetto Preliminare dell'intervento, comprendente anche il lotto relativo al Superamento del Cimitero di Vazzano (CZ298), è stato approvato da ANAS con dispositivo CDG-0015251-P del 04.02.2013.

Il Progetto Definitivo è stato redatto dall'aggiudicataria per i servizi di progettazione dell'Accordo Quadro Anas DG08/17 Lotto 2 – R.T.I. GP INGEGNERIA Srl- IRD ENGINEERING S.r.l. – SAIM S.r.l. – HYPRO S.r.l..

A seguito della consegna degli elaborati del Progetto Definitivo per l'avvio delle procedure autorizzative, avvenuta alla fine del mese di febbraio 2022, è stato pubblicato sui quotidiani “Libero” e “La Gazzetta del Sud” del 28.02.2022 l'avviso commissariale dell'avvio del Procedimento di cui all'art. 11 del D.P.R. 327/01 e all'art. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e al D.Lgs. 50/2016

In data 15.03.2022 è stato pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Quotidiano del Sud" l'avviso dell'avvio del Procedimento ai fini dell'approvazione del Progetto Definitivo e della Dichiarazione di Pubblica Utilità. Con atto prot. COMSS182-257 del 03.05.2022, è stata formalizzata l'intesa istituzionale di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 32/2019 tra il Commissario Straordinario e il Presidente della Regione Calabria, funzionale all'approvazione del Progetto Definitivo.

Il Progetto Definitivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 14.09.2022.

Il costo complessivo dell'investimento che è emerso dal Quadro Economico del Progetto Definitivo validato dal Responsabile del Procedimento è risultato pari a € 262.722.331,80.

Con Delibera n. 104 del 19.12.2022 il Consiglio di Amministrazione dell'Anas ha approvato il Progetto Definitivo.

La completa copertura finanziaria è stata sancita dalla Delibera del CIPESS n. 43 del 27.12.2022 che ha assegnato le risorse mancanti a valere sui fondi della Legge di Bilancio 2022. A valle della registrazione della Delibera CIPESS alla Corte dei Conti (n. 82 del 27.01.2023) è stato emesso il dispositivo commissariale - prot. COMSS182-37-U del 09.02.2023- con il quale è stato approvato, in linea tecnica ed economica e ai fini della Dichiarazione di Pubblica Utilità, il Progetto Definitivo per appalto integrato per l'importo complessivo di 262.722.331,80 €.

Il bando di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 21 del 20.02.2023. In data 24.07.2023 è stata emessa dalla Stazione Appaltante Anas la determina di approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (prot. Anas CDG-589504-U) a favore del concorrente ICI ITALIANA COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.p.A. (impresa singola) che, in sede di offerta, aveva indicato: Italiana Costruzioni S.p.A. quale impresa ausiliaria; l'impresa singola TECNO IN S.p.A. quale prestatore per il servizio di monitoraggio geotecnico e strutturale; il raggruppamento di progettisti "PROGIN S.P.A. (Capogruppo mandataria) - SINTECNA S.R.L. (mandante) - ECOPLAME S.R.L. (mandante), LANDES S.R.L. (mandante)" quale prestatore per il servizio di Progettazione; l'impresa singola GIMAC S.r.l. quale prestatore per il servizio di BOB.

In data 07.12.2023 è stato emesso il provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione (prot. Anas CDG-968486-U) e in data 13.12.2024 è stato stipulato il contratto d'appalto.

Il 17.01.2024 è stato trasmesso all'appaltatore l'Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento con il quale è stato disposto l'avvio della progettazione esecutiva a decorrere dal giorno 22.01.2024 e con termine di conclusione fissato al 21.05.2024. Il suddetto termine è stato oggetto di proroga concessa dal Responsabile del Procedimento per ulteriori 30 giorni.

In considerazione della strutturazione del cronoprogramma realizzativo contrattuale che, in particolare, prevede, prima del concreto avvio delle lavorazioni e a carico dell'appaltatore, l'esecuzione di talune attività propedeutiche (operazioni di bonifica da ordigni bellici (BOB), espianto e reimpianto degli ulivi interferenti, disboscamento delle aree e installazione del campo base di cantiere), su impulso commissariale si è pervenuti alla conclusione della progettazione riferita alle citate attività. Nello specifico, il Commissario Straordinario ha emesso il provvedimento prot. COMSS182-122-U del 02/10/2024 con il quale sono stati approvati gli elaborati attinenti alle suddette attività propedeutiche e, in immediata successione, il Responsabile del Procedimento ha disposto la relativa consegna all'appaltatore a decorrere dal 10.10.2024.

Le suddette attività sono in corso di esecuzione.

Deroghe commissariali adottate

Relativamente al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui all'art. 215 del D.Lgs. 50/2016, viste le intervenute disposizioni introdotte dal "Decreto Semplificazioni" secondo cui fino al 30 giugno 2023 il Consiglio esprime parere obbligatorio esclusivamente sui Progetti di Fattibilità Tecnico Economica di lavori pubblici di competenza statale di importo pari o superiore ai 100 Mln €, per l'intervento in esame, in forza dei poteri commissariali di deroga e di concerto con la Direzione Generale ANAS, si è proseguito nella conclusione dello sviluppo del Progetto Definitivo, già in fase avanzata, senza operare un downgrade progettuale al PFTE, livello progettuale normativamente idoneo alla sottoposizione al parere del CCSSLPP.

La già menzionata valutazione, sostenuta anche dall'approvazione del precedente livello di progettazione preliminare e dalla condivisione alla realizzazione da parte degli enti locali, è stata maturata, inoltre, inquadrandola quale azione efficace

per il rispetto delle scadenze connesse all'originaria Obbligazione Giuridicamente Vincolante dei finanziamenti disponibili FSC 2014-2020 (approvazione proposta di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2022).

“S.S.182 “Trasversale delle Serre” - Lavori di costruzione del Tronco 5° Lotto 4° e Lotto 5° - dallo svincolo di Gagliato allo svincolo di Soverato” – CZ402 (ex CZ179-CZ180-CZ29) (CUP F81B23000330001)

Il tracciato, che si sviluppa per circa 8 km, attraversa i territori dei Comuni di Gagliato (CZ), Petrizzi (CZ), Satriano (CZ) e Soverato (CZ).

Il Progetto Definitivo è stato redatto dalla R.T.I. S.T.E. S.r.l. – ROCKSOIL S.p.A. – EDIN S.r.l. – Arch. Francesco Karrer, aggiudicataria dell'Accordo Quadro di progettazione Anas DG 26/17 Lotto 6.

Con pubblicazione sui quotidiani “Avvenire” e “Quotidiano del Sud” del 30.12.2022, nonché nelle forme di comunicazione previste dal Testo Unico in materia di espropriazione, è stato dato avviso di avvio del procedimento ai fini dell'approvazione del Progetto Definitivo e della Dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera; le osservazioni pervenute nell'ambito del suddetto procedimento sono state tutte oggetto di riscontro da parte del Responsabile del Procedimento.

Con propria nota prot. COMMSS182-65-U del 23.03.2023 il Commissario Straordinario ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di recepire negli atti programmatori l'accorpamento dei tre interventi (CZ179-CZ180-CZ29) compresi nell'allegato 1 al DPCM 05/08/2021 e identificati con i CUP F61B16000560001, F31B16000490001 e F11B03000460001 nel seguente unico progetto: cod. CZ402- “S.S. 182 Trasversale delle Serre - Lavori di costruzione del Tronco 5° Lotto 4° e Lotto 5° - dallo svincolo di Gagliato allo svincolo di Soverato”; l'associato CUP- F81B23000330001 è stato comunicato al MIT con nota commissariale prot. COMMSS182-99-U del 06.06.2023.

A seguito della conclusione delle attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il Progetto Definitivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 16.06.2023.

Con atto del 22.06.2023 (prot. COMMSS182-109-I) è stata formalizzata l'intesa istituzionale di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 32/2019 tra il Commissario Straordinario e il Presidente della Regione Calabria, funzionale all'approvazione del Progetto Definitivo. Inoltre, la proposta di Progetto Definitivo per appalto integrato, per l'importo complessivo di € 183.204.318,64, è stata approvata con Delibera n. 70 del Consiglio di Amministrazione di ANAS S.p.A. nella seduta del 22.06.2023

Con dispositivo commissariale prot. COMMSS182-157-U del 12.10.2023 è stato approvato in linea tecnica ed economica, anche ai fini della Dichiarazione della Pubblica Utilità, il Progetto Definitivo per appalto integrato per l'importo complessivo di € 183.204.318,64.

La procedura di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori è stata avviata con la pubblicazione del relativo bando di gara sulla GURI- 5° Serie Speciale- n. 139 del 01.12.2023.

In data 15.11.2024 la Stazione Appaltante Anas ha disposto l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, a favore del RTI Sposato Costruzioni S.r.l. – Mandataria, Castaldo Spa– Mandante, Consorzio Stabile Sinergica S.C.A.R.L.– Mandante, Apulia SRL esecutrice designata dei lavori, Via Ingegneria S.R.L. – Mandataria per la progettazione, Inarpro S.R.L. – Mandante per la progettazione, Sigmasys Ingegneria S.R.L.– Mandante per la progettazione, Ausilio Spa per il piano di monitoraggio ambientale, Siram S.p.A. laboratorio per il piano di monitoraggio ambientale, Compagnia Torinese Monitoraggi S.R.L. per il piano di monitoraggio geotecnico e CF&G di Coronella Federico per l'esecuzione della bonifica bellica.

In data 20/02/2025 è intervenuta la sottoscrizione del contratto di appalto. Con successivo Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento è stata consegnata la fase di monitoraggio ambientale *ante-operam*, nonché la progettazione esecutiva degli aspetti connessi alle BOB, all'espianto/reimpianto degli ulivi interferenti e ai disboscamenti. L'intervento in questione è stato caratterizzato dall'avvio di 2 ricorsi amministrativi, avanzati da taluni espropriandi, invocanti l'annullamento del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e dei relativi atti presupposti. Uno dei ricorsi, fermo restando l'assenza di sospensive cautelari relative al procedimento di verifica amministrativa, in esito all'udienza

camerale del 13.11.2024 è stato rinviato al 12.03.2025 il pronunciamento di merito. Allo stato, si è in attesa del pronunciamento del TAR.

Inoltre, è pendente un ulteriore ricorso amministrativo promosso da un concorrente alla gara d'appalto e i cui esiti saranno resi dal TAR Calabria nel mese di maggio p.v.

In relazione ai procedimenti amministrativi sopra descritti, si sono prodotte interruzioni delle avviate operazioni di immissione in possesso delle aree e, di conseguenza, scostamenti temporali della programmazione attinente alle fasi espropriative.

Deroghe commissariali adottate

Relativamente al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui all'art. 215 del D.Lgs. 50/2016, viste le intervenute disposizioni introdotte dal "Decreto Semplificazioni" secondo cui fino al 30 giugno 2023 il Consiglio esprime parere obbligatorio esclusivamente sui Progetti di Fattibilità Tecnico Economica di lavori pubblici di competenza statale di importo pari o superiore ai 100 Mln €, per l'intervento in esame, in forza dei poteri commissariali di deroga e di concerto con la Direzione Generale ANAS, si è proseguito nella conclusione dello sviluppo del Progetto Definitivo, già in fase avanzata, senza operare un downgrade progettuale al PFTE, livello progettuale normativamente idoneo alla sottoposizione al parere del CCSSLLPP.

La già menzionata valutazione ha tenuto conto dello sviluppo della progettazione definitiva, che ha anche trovato la condivisione degli enti locali, con la scelta di un tracciato tecnicamente ed economicamente più valido rispetto a quello dell'originaria ipotesi progettuale sottoposta al CCSSLLP e oggetto di negativo pronunciamento da parte dello stesso Consiglio, nonché del parere di sottoposizione alle procedure di VIA.

"SS182 "Trasversale delle Serre" - Tronco 5° - Lotto 3°bis - Bretella per Petrizzi - Riappalto a seguito rescissione contrattuale" - (CZ287) - (CUP F61B1400220001)

L'intervento- ricadente nel territorio dei Comuni di Gagliato (CZ), di Petrizzi (CZ) e di Argusto (CZ)- prevede il completamento dell'asta che collega l'asse principale della Trasversale delle Serre dallo svincolo di Gagliato e la sede della storica SS 182 in località "Campo Farnia Petrizzi".

I lavori, già appaltati all'Impresa Tecnovese S.p.A., giusto contratto d'appalto n. 83302- Racc. n. 12868 del 05.03.2007, sono rimasti incompleti ed il contratto originario è stato rescisso in danno in data 20.04.2009 quando l'avanzamento dei lavori corrispondeva al 40% circa dell'importo contrattuale.

Per ciò che attiene l'iter autorizzativo, il progetto originario, compreso nel più ampio intervento di realizzazione di altri due lotti della Trasversale delle Serre, era stato sottoposto, con esito positivo, ai pronunciamenti in tema di compatibilità ambientale, giusto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14352 del 14.12.2001. Inoltre, con atto del 18.07.2002 (prot. 4838/2002) del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Calabria- Catanzaro, pubblicato sul BURC n. 19- parti I e II- del 16.10.2002, era stata deliberata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per gli effetti dell'art. 10 comma 3 del D.P.R. 327/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs. 302/2002.

Il Progetto Esecutivo originario era stato approvato con Dispositivo Anas prot. 1792 del 30.01.2004, anche ai fini della Dichiarazione di Pubblica Utilità.

Ultimato l'iter di verifica tecnico-contabile inerente l'appalto oggetto di rescissione, nel mese di gennaio 2022 sono state consegnate le attività di progettazione esecutiva dell'intervento di completamento alla R.T.I. PROGIN S.P.A. – CREMONESI WORKSHOP SRL– ART AMBIENTE RISORSE E TERRITORIO SRL– INARPRO SRL– ECOPLAME SRL. Nell'ambito delle attività di aggiornamento autorizzativo, in aderenza alle disposizioni e alle modifiche normative intervenute dall'epoca di approvazione del progetto esecutivo originario è emersa la necessità di prevedere l'acquisizione di nuove e maggiori aree rispetto al progetto originario, in data 17.11.2022 è stato pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Gazzetta del Sud" l'avviso commissariale dell'avvio del Procedimento ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo e della dichiarazione di pubblica utilità relativamente alle suddette superfici aggiuntive; la richiesta di pubblicazione dell'avviso sui rispettivi siti informatici è stata altresì inviata ai comuni interessati dall'intervento e alla Regione Calabria.

In ragione delle rappresentazioni concernenti lo stato di avanzamento progettuale fornite dai progettisti nel corso dell'ultimo trimestre del 2022 e su specifica istanza di Anas, l'intervento in questione è stato incluso nell'elencazione delle opere di immediata cantierabilità di cui alla Delibera CIPESS n. 43 del 27 dicembre 2022, per un importo complessivo finanziato pari a 29,77 Mln €; ai finanziamenti già disponibili, ammontanti a 12,48 Mln €, con la suddetta Delibera sono state concesse ulteriori risorse per 17,29 Mln € a valere sui fondi della Legge di Bilancio 2022.

Il Responsabile del Procedimento ha validato il Progetto Esecutivo con proprio atto del 01.08.2023.

Il quadro economico del Progetto Esecutivo validato dal Responsabile del Procedimento e oggetto di convalida da parte dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas S.p.A., giusto dispositivo prot. CDG- 625920-U del 03.08.2023, ha fatto emergere un costo complessivo dell'investimento pari a € 35.052.701,89.

In rapida successione all'acquisizione della completa copertura finanziaria, con atto del 24.08.2023 (prot. COMSS182-134-E) è stata formalizzata l'intesa istituzionale di cui all'art. 4 comma 2 del D.L. 32/2019 tra il Commissario Straordinario e il Presidente della Regione Calabria e, in pari data, è stato emesso il dispositivo commissariale- prot. COMSS182-136-E- di approvazione in linea tecnica ed economica e ai fini della Dichiarazione della Pubblica Utilità del Progetto Esecutivo, per l'importo complessivo di € 35.052.701,89.

Nel suddetto provvedimento commissariale è stato disposto, tra l'altro, l'immediato avvio delle procedure di affidamento. Il bando di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è stato pubblicato sulla G.U.R.I.- V Serie Speciale- n. 121 del 18.10.2023.

Espletate le verifiche attinenti al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, con nota del 11.04.2024 la Direzione Appalti e Acquisti Anas ha comunicato che è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore del Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni.

In data 11.06.2024 è stato stipulato il contratto d'appalto e il 28.06.2024 è stata disposta la consegna parziale dei lavori sulle aree disponibili già sottoposte alle operazioni di bonifica bellica. La consegna definitiva dei lavori è avvenuta il 19.08.2024.

Si rileva, allo stato attuale, un avanzamento della produzione pari a circa il 2%.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 08.02.2027.

Deroghe esercitate: NESSUNA

Protocolli di Intesa

Da ultimo, si rappresenta che per tutti gli Interventi ricompresi in questa gestione commissariale, sono stati sottoscritti da Anas, dal Commissario Straordinario unitamente alla Prefettura competente per territorio, alle imprese affidatarie e alle OOSS, **Protocolli Di Legalità** dedicati finalizzati a prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici.

Protocolli che assicurano un costante monitoraggio dell'Opera unitamente alle Istituzioni con le quali si opera in sinergia (Prefettura, Forze dell'Ordine, GIA) anche attraverso il costante flusso di informazioni garantito dall'utilizzo della Banca Dati CEANT creata dalla Stazione Appaltante.

Inoltre, d'impulso del Commissario Straordinario nell'ambito delle sue prerogative e nell'attuazione delle finalità sottese al proprio incarico – fra cui rientrano attività di impulso e di indirizzo finalizzate a promuovere il costante rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché iniziative volte a rafforzare le tutele in materia di sicurezza e di salute - in attuazione di principi, in tema, espressi anche dai Protocolli di Legalità richiamati, venivano avviate le propedeutiche attività di confronto finalizzate alla formalizzazione di un Protocollo di Intesa per il Coordinamento delle attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con i soggetti istituzionali coinvolti. In particolare, Prefettura di Catanzaro e Vibo Valentia, ASP e Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti

Stante il manifesto interesse favorevole all'adozione del Protocollo mostrato dai soggetti direttamente coinvolti, stante il nulla osta definitivo emesso dal Gabinetto del Ministro dell'Interno a conclusione della relativa istruttoria, si è pervenuti alla stipula di un **"Protocollo di Intesa per il Coordinamento delle attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"** (c.d. CAVIS) con gli Enti territorialmente competente per gli interventi commissariati.

Rispettivamente, Protocollo per gli interventi ricadenti nella provincia di Vibo Valentia prot. comm. 152 del 30.10.2024 e Protocollo per gli interventi ricadenti nella provincia di Catanzaro prot. comm. 07 del 20.01.2025.

ID 3A Informativa in ordine alla gestione operativa delle procedure ablatorie, con indicazione di ogni eventuale criticità intervenuta e dei conseguenti provvedimenti adottati, nonché dei casi di rideterminazione delle indennità rispetto a quanto previsto nella fase progettuale con le relative motivazioni.

Con riferimento all'annualità 2024, per gli interventi di cui alla presente gestione commissariale, si riassume quanto di seguito:

LOTTO SCORNARI - CLNOCZ00145 - CZ299

Con riferimento al lotto CZ299 "S.S.182 "Trasversale delle Serre - Tronco 1° Lotto 1° Stralcio 2° completamento Superamento del Colle dello Scornari" ad oggi risultano approvati i frazionamenti a seguito delle immissioni in possesso e redazione dello stato di consistenza svolte dall'08/02/2022 al 10/02/2022 in esecuzione ai Decreti motivati n. COMM.SS182-0000162 del 16-12-2021 e n. COMM.SS182-0000004 del 05-01-2022 emanati ai sensi dell'art. 22 bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.e sono in corso le attività propedeutiche all'emanazione del decreto di esproprio. Non è stato necessario provvedere alla rideterminazione delle indennità per come previste nel progetto esecutivo. Attualmente non si riscontrano criticità di rilievo.

LOTTO CIMITERO - CZUP00140 - CZ298

Con riferimento al lotto CZ298 "S.S.182 "Trasversale delle Serre - Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 1° completamento Superamento del cimitero di Vazzano." ad oggi risultano approvati i frazionamenti e sono in corso le attività di rideterminazione delle indennità a seguito delle operazioni di immissione in possesso e redazione degli stati di consistenza svolte dal 22/02/2022 al 25/02/2022 in esecuzione al Decreto Motivato n. COMM.SS182-0000120 del 12/01/2022 emanato ai sensi dell'art. 22 bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii.. Attualmente non si riscontrano criticità di rilievo.

LOTTO VAZZANO VALLELONGA CLNOCZ00136 - CZ27

Con riferimento al lotto CZ27 "S.S.182 "Trasversale delle Serre" - Tronco 2°- Lavori di costruzione della Variante alla S.S. 182 – Lotto unico da Vazzano a Vallelonga" ad oggi risultano in corso le attività di rideterminazione delle indennità a seguito delle operazioni di immissione in possesso e redazione degli stati di consistenza svolte dal 27/11/2023 al 11/03/2024 in esecuzione ai Decreti Motivati n. 0593703 del 25/07/2023, n.0864718 del 06/11/2023, n. 0038378 del 17/01/2024 emanati ai sensi dell'art. 22 bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. .Attualmente non si riscontrano criticità di rilievo.

LOTTO GAGLIATO SOVERATO CLNOCZ00196 - CZ402 ex (CZ29-CZ179-CZ180)

Con riferimento al lotto CZ 402 "S.S.182 "Trasversale delle Serre" Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179) Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180) Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano - Svincolo Soverato (CZ29) le operazioni di immissione in possesso nelle aree interessate dalla procedura espropriativa sono iniziate nei giorni 14-15/10/2024 in esecuzione al Decreto Motivato n. 651284 del 24-07-2024, le stesse venivano sospese a causa dell'intervento sui luoghi di alcuni ricorrenti; ad oggi le suddette attività risultano nuovamente in corso, riprese in data 21-01-2025 in esecuzione al Decreto Motivato n.1025600 del 26/11/2024 emanato ai sensi dell'art. 22 bis del Testo Unico DPR 327/2001.

Inoltre, si evidenzia che, in ragione degli intervenuti ricorsi amministrativi sotto descritti e nei confronti delle ditte ricorrenti, sono state attivate le procedure ordinarie ai sensi dell'art. 20 DPR 327/01 e s.m.i..

Tra le criticità riscontrate nell'esecuzione dello svolgimento della procedura espropriativa si segnalano i seguenti ricorsi: Ricorso in data 08/10/2024 presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria -Catanzaro numero di registro generale 1582 del 2024 da parte di talune Ditte interessate dalla procedura espropriativa per la realizzazione dell'opera;

Ricorso in data 30/09/2024 presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria -Catanzaro da parte della Ditta Soc. Cav. Ernesto Loiero & C. s.r.l.;

Richiesta di procedimento previsto all'art.21 del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. da parte della Ditta Corrado Antonio richiesta n. 0986926 del 14-11-2024.

LOTTO BRETTELLA PER PETRIZZI CZUP00109 - CZ287

Con riferimento al lotto CZ287 "S.S.182 "Trasversale delle Serre" - Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi- Riappalto a seguito di rescissione contrattuale" ad oggi risultano in corso le attività di rideterminazione delle indennità a seguito delle operazioni di immissione in possesso e redazione degli stati di consistenza svolte dal 15/04/2024 al 26/04/2024 in esecuzione al Decreto Motivato n.0169730 del 28-02-2024 emanato ai sensi dell'art. 22 bis del Testo Unico DPR 327/2001 e ss.mm.ii. Attualmente non si riscontrano criticità di rilievo.

Riepilogo Ditte

CZUP00109 - CZ287 – "Bretella per Petrizzi"					
	Fogli di mappa	Particelle	Ditte	Intestatari	Particella urbana
PETRIZZI	1	31	19	31	3
ARGUSTO	2	50	38	105	2
GAGLIATO	3	42	27	55	3
CZUP00140 - CZ298 – "Superamento del cimitero di Vazzano"					
	Fogli di mappa	Particelle	Ditte	intestatari	Part. Urbana
Vazzano	2	55	106	118	4
CLNOCZ00145 - CZ299 – "Superamento del colle dello Scornari"					
	Fogli di mappa	Particelle	Ditte	intestatari	Part. Urbana
Vazzano	2	66	31	67	2
CLNOCZ00136 - CZ27 – "Vazzano – Vallelonga"					
	Fogli di mappa	Particelle	Ditte	intestatari	Part. Urbana
Vazzano	4	134	79	222	0
Vallelonga	6	199	134	348	5
CLNOCZ00196 - CZ402 – "Gagliato – Soverato"					
Comune	Fogli di mappa	Particelle	Ditte	intestatari	Part. Urbana
Gagliato	3	183	87	189	29
Satriano	5	203	101	240	60
Soverato	1	26	15	26	3
Petrizzi	1	19	11	25	1

ID 4A Informativa circa le approvazioni delle varianti disposte, evidenziando le motivazioni delle varianti adottate e quelle delle deroghe esercitate, nonché la sussistenza delle condizioni di compatibilità con i principi e le disposizioni inderogabili.

Con riferimento all'annualità 2024, per gli interventi di cui alla presente gestione commissariale si riassume quanto di seguito:

INTERVENTO	DISPOSIZIONE
1)CZ299	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
2)CZ298	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
3)CZ27	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
4)CZ287	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
5)CZ402	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>

ID 1B Informativa circa le determinazioni assunte in tema di ricorso alla procedura negoziata, evidenziando le finalità perseguite, le motivazioni delle deroghe esercitate, nonché la sussistenza delle condizioni di compatibilità con i principi e le disposizioni delle direttive di riferimento.

Con riferimento all'annualità 2024, per gli interventi di cui alla presente gestione commissariale si riassume quanto di seguito:

INTERVENTO	DISPOSIZIONE
1)CZ299	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
2)CZ298	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
3)CZ27	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
4)CZ287	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
5)CZ402	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>

ID 2B Informativa circa le procedure negoziate e gli affidamenti diretti espletati dalla SA con riferimento a ciascun intervento oggetto di commissariamento, evidenziando le modalità e le procedure dalla stessa adottati per la scelta dei soggetti da consultare e la selezione dei contraenti, nonché delle valutazioni condotte in ordine al numero minimo di imprese invitate e le motivazioni di eventuali ricorsi ai termini ristretti per la presentazione offerte e/o al sopralluogo obbligatorio.

Con riferimento all'annualità 2024, per gli interventi di cui alla presente gestione commissariale si riassume quanto di seguito:

INTERVENTO	DISPOSIZIONE
------------	--------------

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
SULLA STRADA STATALE 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE"
(DPCM 05/08/2021)

1)CZ299	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
2)CZ298	
	<u>Oggetto</u>
	Servizi di Espianto e reimpianto alberi di ulivi nell'ambito dei lavori della SS 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE" - Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 1° Completamento del superamento del cimitero di Vazzano. Modalità adottate: Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 Procedure adottate: Procedura aziendale IO.AP.03-1 Imprese Invitate: 7 Ricorsi: 0
3)CZ27	
	<u>Oggetto</u>
	Servizi di taglio della vegetazione durante le operazioni di immissione in possesso e del picchettamento delle aree nell'ambito dei lavori della SS 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE"- Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS. 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga. Modalità adottate: Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 Procedure adottate: Procedura aziendale IO.AP.03-1 Imprese Invitate: 1 Ricorsi: 0
	<u>Oggetto</u>
	Servizi di prove di Laboratorio nell'ambito dei lavori della SS 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE"- Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS. 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga. Modalità adottate: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 36/2023 Procedure adottate: Procedura aziendale IO.AP.03-1 Imprese Invitate: 8 Ricorsi: 0
	<u>Oggetto</u>
	Servizi di Progettazione Esecutiva - Risoluzione Interferenze Comune di Vazzano nell'ambito dei lavori della SS 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE"- Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS. 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga. Modalità adottate: Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, Art .51 D.L n.77/21 Procedure adottate: Procedura aziendale IO.AP.03-1 Imprese Invitate: 5 Ricorsi: 0
	<u>Oggetto</u>
	Servizi di Progettazione Esecutiva - Risoluzione Interferenze Comune di Vallelonga nell'ambito dei lavori della SS 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE"- Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS. 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga. Modalità adottate: Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, Art .51 D.L n.77/21 Procedure adottate: Procedura aziendale IO.AP.03-1 Imprese Invitate: 6 Ricorsi: 0
4)CZ287	

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
SULLA STRADA STATALE 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE"
(DPCM 05/08/2021)

	<u>Oggetto</u>
	Servizi di Espianto e reimpianto alberi di ulivi nell'ambito dei lavori SS 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE" - Tronco 5° - Lotto 3°bis - Bretella per Petrizzi - Riappalto a seguito rescissione contrattuale. Modalità adottate: Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 Procedure adottate: Procedura aziendale IO.AP.03-1 Imprese Invitate: 6 Ricorsi: 0
	<u>Oggetto</u>
	Servizi di Prove di Laboratorio nell'ambito dei lavori della SS 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE" - Tronco 5° - Lotto 3°bis - Bretella per Petrizzi - Riappalto a seguito rescissione contrattuale. Modalità adottate: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 36/2023 Procedure adottate: Procedura aziendale IO.AP.03-1 Imprese Invitate: 18 Ricorsi: 0
	<u>Oggetto</u>
	Servizi di Attività di Sorveglianza Archeologica nell'ambito dei lavori SS 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE" - Tronco 5° - Lotto 3°bis - Bretella per Petrizzi - Riappalto a seguito rescissione contrattuale. Modalità adottate: Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 Procedure adottate: Procedura aziendale IO.AP.03-1 Imprese Invitate: 1 Ricorsi: 0
5)CZ402	
	<u>Oggetto</u>
	Servizi di Determinazione delle indennità di esproprio di alcuni immobili oggetto di esproprio nell'ambito dei lavori SS 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE" - Lavori di costruzione del Tronco 5° Lotto 4° e Lotto 5° - dallo svincolo di Gagliato allo svincolo di Soverato. Modalità adottate: Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 Procedure adottate: Procedura aziendale IO.AP.03-1 Imprese Invitate: 1 Ricorsi: 0
	<u>Oggetto</u>
	Servizi di taglio della vegetazione durante le operazioni di immissione in possesso e del picchettamento delle aree nell'ambito dei lavori SS 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE" - Lavori di costruzione del Tronco 5° Lotto 4° e Lotto 5° - dallo svincolo di Gagliato allo svincolo di Soverato. Modalità adottate: Affidamento, senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs n. 36/2023 Procedure adottate: Procedura aziendale IO.AP.03-1 Imprese Invitate: 1 Ricorsi: 0

ID 3B Informativa circa le nomine dei RUP disposte dalla SA, con indicazione dei criteri adottati e degli accertamenti effettuati per la selezione dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico, nonché delle attività espletate per assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali degli stessi.

Con riferimento all'annualità 2024, per gli interventi di cui alla presente gestione commissariale si riassume quanto di seguito:

INTERVENTO	DISPOSIZIONE
1)CZ299	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
2)CZ298	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
3)CZ27	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
4)CZ287	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
5)CZ402	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>

ID 4B Informativa circa eventuali provvedimenti disciplinari adottati dal soggetto attuatore/stazione appaltante nei confronti dei RUP, con le relative motivazioni, connesse alle situazioni di conflitto d'interesse (omissione delle dichiarazioni, mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, mancata astensione in caso di situazione di conflitto, ecc).

Con riferimento ad eventuali situazioni di conflitto d'interesse nel corso dell'annualità 2024, il soggetto attuatore/stazione appaltante non ha notificato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del nominato RUP Ing. Carlo Muscatello. In ogni caso, per la struttura commissariale, si riassume quanto di seguito:

INTERVENTO	DISPOSIZIONE
1)CZ299	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
2)CZ298	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
3)CZ27	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
4)CZ287	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
5)CZ402	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>

ID 5B Informativa circa gli affidamenti a soggetti esterni per i servizi di supporto al RUP e di progettazione degli interventi, con indicazione delle relative motivazioni e degli accertamenti condotti in ordine all'assenza di professionalità interne

Con riferimento all'annualità 2024, per gli interventi di cui alla presente gestione commissariale si riassume quanto di seguito:

INTERVENTO	DISPOSIZIONE
1)CZ299	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
2)CZ298	

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
 SULLA STRADA STATALE 182 "TRASVERSALE DELLE SERRE"
 (DPCM 05/08/2021)

	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
3)CZ27	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
4)CZ287	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
5)CZ402	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>

ID 6B Informativa circa le attività svolte con riferimento al sub-processo inerente alla gestione del subappalto, con precisazione della conformità rispetto alla normativa di riferimento, sia quella esterna inderogabile che quella interna adottata, nonché in ordine ai controlli eseguiti in loco.

Con riferimento all'annualità 2024, per gli interventi di cui alla presente gestione commissariale si riassume quanto di seguito:

INTERVENTO	DISPOSIZIONE
1)CZ299	
	<u>Autorizzazioni subappalti:</u>
	<u>1. Autorizzazione prot. CDG-66732-U del 25-01-2024</u>
	<u>1. Autorizzazione prot. CDG-206881-U del 12-03-2024</u>
	<u>2. Autorizzazione prot. CDG-580128-U del 03-07-2024</u>
	<u>Revoche autorizzazioni subappalti:</u>
	<u>1. Revoca Autorizzazione prot. CDG-0351259-U del 24-04-2024</u>
2)CZ298	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
3)CZ27	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
	<u>1. Autorizzazione prot. CDG-986218-U del 13-11-2024</u>
	<u>Revoche autorizzazioni subappalti:</u>
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
4)CZ287	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>
5)CZ402	
	<u>Non presenti nell'anno 2024</u>

Il Commissario Straordinario
 Ing. Francesco Caporaso